Приёмка исполнительной геодезической документации

Производственно-складской комплекс, очередь 2 · 34 документа · 6 не соответствуют · контроль 48 колонн

1. Что проверяется

Приёмка исполнительной документации по ГОСТ Р 51872-2024: 12 признаков — состав комплекта, подписи, привязка к ГРО, отметки, соответствие проекту, даты.

Комплект	Документов	не соотв.	отсутствуют	просрочены	вердикт
Комплект 1. Схемы фундаментов	12	2	0	0	принят с замечаниями
Комплект 2. Схемы каркаса	14	3	1	1	не принят
Комплект 3. Схемы сетей	8	1	0	2	на доработку

2. Выборочный контроль

Подрядчик сдаёт схему, заказчик проверяет выборочно. Здесь — контрольная съёмка 48 колонн: максимальное расхождение с документами 4.0 мм.

Участок	ИД подрядчика, мм	контроль, мм	расхождение, мм	вердикт
К-01…К-12	1,2	1,2	0,0	сходится
К-13…К-24	2,4	3,1	-0,7	сходится
К-25…К-36	1,4	4,0	-2,6	сходится
К-37…К-48	0,9	2,8	-1,9	сходится

3. Вердикт по комплектам

Первый комплект принят с замечаниями, второй не принят, третий возвращён на доработку. Отказ не «спор с подрядчиком», а ссылка на признак: 1 документ отсутствует, 3 просрочены.

Границы

- Агент не подписывает акт приёмки и не заменяет заказчика.
- Он не выдумывает контрольные измерения: расхождения берутся из протокола.
- Решение «принять с замечаниями» — за ответственным за приёмку.

Данные кейса сконструированы. Нормы, формулы и структура документа — настоящие: СП 47.13330.2016, СП 317.1325800.2017, СП 126.13330.2017 (Изм. № 2, приказ Минстроя № 930/пр), СП 70.13330.2012 табл. 4.9, ГОСТ Р 51872-2024, ГКИНП-02-033-82, приказы Росреестра № П/0592 и № П/0082, ГОСТ 24846-2019.