Отчёт главного механика за октябрь 2026

Четырнадцать единиц парка: выполнение плана ППР, простой против плана, затраты против лимита, отказы и перенесённый долг. Отчёт собран из журнала ремонтов, нарядов недели и закрывающих документов; подписывает главный механик.

50/52
ОПЕРАЦИЙ ППР

96 %
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

250
ЧАСОВ ПРОСТОЯ ПРИ ПЛАНЕ 208

393,000
ЗАТРАТЫ ПРИ ЛИМИТЕ 320,000

+73,000
ОТКЛОНЕНИЕ ПО ДЕНЬГАМ

2
ОПЕРАЦИЙ В ДОЛГ

По единицам: план ППР, простой, затраты

ИНВ.	ОБОРУДОВАНИЕ	ППР ПЛАН	ВЫПОЛНЕНО	%	ПРОСТОЙ ПЛАН, Ч	ПРОСТОЙ ФАКТ, Ч	ЗАТРАТЫ ПЛАН, ₽	ФАКТ, ₽	ОТКЛОНЕНИЕ
РС-0701	1М63	6	6	100 %	24	31	42 000	51 000	+9 000
РС-0702	6Р81	5	5	100 %	20	18	26 000	24 000	-2 000
РС-0703	2Н135	4	4	100 %	12	0	8 000	7 000	-1 000
РС-0704	3М131	5	4	80 %	24	46	52 000	74 000	+22 000
РС-0705	16К20	4	4	100 %	16	12	24 000	21 000	-3 000
РС-0706	6Т13	4	4	100 %	12	12	15 000	15 000	+0
РС-0707	7Б35	4	4	100 %	12	9	13 000	11 000	-2 000
РС-0708	Н-3121	3	3	100 %	12	14	18 000	19 000	+1 000
РС-0709	ИГ-1734	5	4	80 %	32	61	58 000	96 000	+38 000
РС-0710	СБ-1001	3	3	100 %	16	16	24 000	23 000	-1 000
РС-0711	ТР-1201	2	2	100 %	8	21	16 000	31 000	+15 000
РС-0712	КБ-0501	2	2	100 %	8	0	9 000	6 000	-3 000
РС-0713	К-0603	3	3	100 %	8	10	11 000	12 000	+1 000
РС-0714	ТЧ-0801	2	2	100 %	4	0	4 000	3 000	-1 000
Итого		**52**	**50**	**96 %**	**208**	**250**	**320,000**	**393,000**	**+73,000**

Что случилось в октябре

- **Два срыва плана.** 3М131 — перенос среднего ремонта шпинделя из-за поставки подшипника (14 дней); ИГ-1734 — четвёртый за десять месяцев ремонт гидравлики.
- **Простой 250 часов против плана 208.** Половина сверх плана — пресс: 61 час против 32.
- **Затраты 393 000 ₽ при лимите 320 000 ₽.** Перерасход дают две единицы, у остальных экономия или норма.
- **Один отказ в работе.** Транспортёр ТР-1201: мотор-редуктор, 21 час простоя, внеплановый ремонт.
- **Долг — 2 операции.** Все с причиной и новым сроком; в ноябрьском наряде они стоят первыми.

Что предлагаю на ноябрь

- Закрыть долг по 3М131 и ИГ-1734 в окнах цеха 2 и цеха 3.
- Внести гидроагрегат пресса отдельной строкой бюджета: четыре ремонта в год дороже одного ремонта узла.
- Держать фильтры ФМ-10 в страховом запасе: без них две операции ТО уходят в перенос.

Из чего собран отчёт

РАЗДЕЛ	ИСТОЧНИК
Выполнение ППР	Наряды недели и отметки бригады; форма фиксации — приложение А ГОСТ Р 72422-2025
Простой	Журнал ремонтов и сообщения об отказах; план — из годового графика
Затраты	Акты, счета и наряды подрядчиков, часы участка по ставке
Отказы	Акты и дефектовки; плановый ремонт отказом не считается
Долг	Лист переносов наряда: причина, объём, новый срок

Чем отчёт отличается от сводки

Сводка сообщает, что сделано. Отчёт показывает, чего не сделано и почему, и что это стоило. Поэтому в нём есть простой против плана и отклонение по деньгам — то, что обычно остаётся за рамкой.

ДАННЫЕ КЕЙСА СКОНСТРУИРОВАНЫ · МЕТОД: ГОСТ Р 72422-2025 (раздел 7 — контроль выполнения плана ППР, приложение А — формы фиксации выполнения), ГОСТ 18322-2016 (ремонт, простой, наработка), ГОСТ Р 2.602-2013 (ремонтные документы), приказ Минтруда № 833н в редакции от 29.04.2025. Парк, часы и суммы — вымышлены.