ПРИЛОЖЕНИЕ К ПЛАНУ-ГРАФИКУ

Диаграмма Ганта: 12 работ, 26 недель

Тёмная полоса — критический путь (резерв 0). Светлая — работа с запасом.

Неделя 1 = 01.06–07.06.2026, неделя 26 = 23–29.11.2026. Приёмка — неделя 23–24, закрытие — 25–26.

Работа	Дн	Рез.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1 Устав и команда	5	2	■	■																								
2 Обследование и ТЗ критический	18	0		■	■	■	■																					
3 Проектная документация критический	30	0					■	■	■	■	■																	
4 Закупка оборудования критический	45	0							■	■	■	■	■	■														
5 Изготовление узла	40	4										■	■	■	■	■	■	■										
6 СМР: фундамент, подвод	20	3												■	■	■	■											
7 Монтаж узла критический	22	0																■	■	■	■							
8 Пусконаладка критический	14	0																			■	■	■					
9 Обучение персонала	8	2																				■	■					
10 Опытная эксплуатация критический	14	0																					■	■	■			
11 Приёмка критический	6	0																							■	■		
12 Закрытие проекта	5	1																									■	■

Легенда: неделя 1 — 01.06.2026. Полоса покрывает недели начала и окончания. Красным шрифтом помечены работы критического пути; у них резерв 0 недель.