План устранения нарушений по акту надзора

План устранения с нормами и бюджетом; нормы — ППР РФ, СП 1.13130.2020, приказ МЧС № 1120

Что проверено

Взят акт надзора от 22.10.2026 на 34 пункта и разобран на четыре признака: что именно требуется, какая норма это требует, к какому сроку и чем закрывается. Дальше пункты сгруппированы по сроку — 9 пунктов в тридцать суток, 14 в шестьдесят, 11 в девяносто.

Что нашлось

Что видно	Пунктов	Вывод
закрываются документом, без денег	12	это работа на неделю, а не бюджет
требуют подрядчика	9	нужен график выездов
требуют проекта и денег	3	642 тысячи из 940 — один пункт
спорные по составу	5	требование не следует из нормы в этой формулировке

Как считается

Срок по каждому пункту — из акта, а не придуманный. Стоимость считается по видам работ и подрядным расценкам кейса. Группировка нужна, чтобы увидеть главное: двадцать один пункт из тридцати четырёх закрывается без капитальных работ, и просрочить их — значит получить повторный акт на пустом месте.

Что с этим делает агент

- разбирает акт по пунктам и подставляет норму к каждому
- ставит срок из акта и считает, сколько пунктов закрывается документом
- отдельно собирает спорные пункты с причиной несогласия
- готовит проект плана и проект ответа с приложением закрытых пунктов

Границы

Решение спорить принимает руководитель: агент показывает, где требование не следует из нормы, но не ведёт спор с надзором. Стоимость — расчёт кейса, а не смета подрядчика. Числа этого кейса сконструированы, нормы и структура акта — настоящие.

Данные кейса сконструированы. Нормы, формулы и структура документа — настоящие.